



*Bando per l'affidamento in concessione
ai sensi dell'art. 176 del Decreto Legislativo n.36/2023*

IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA POTENZA

Il Dirigente del Settore LL.PP.
ing. Giovanni Puce



TRIBUNA PREFABBRICATA CAMPI SCOPERTI

ELABORATO

L'Assessore ai LL. PP.
ing. Roberto Giordano Anguilla

Il Sindaco
dott. Adriana Poli Bortone

N.P. 01

aggiornamento:
novembre 2025

TRIBUNA PREFABBRICATA MODULARE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata modulare della Lunghezza di 24ml. in struttura di acciaio zincato a caldo costituita da intelaiatura metallica a montanti scalari poggianti su piedi regolabili in altezza per compensare eventuali dislivelli del suolo. I piantoni e le aste diagonali dei telai portanti sono in tubolare di acciaio. I piani dei gradoni sono in lamiera antiscivolo presso-piegata e sono agganciati ai telai portanti con bloccaggio a sicura. Tribuna costituita da telai portanti e da pianali ed irrigidimento con elementi di controventatura verticali e orizzontali, incrociati (Croce di S'Andrea) e fissati ai telai nella parte posteriore e inferiore. Completa di seggiolini in polipropilene ignifugo e compreso il fissaggio al piano di pavimento. Conforme al D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018). Capienza 180 posti a sedere assegnati. Nel prezzo relativo alla realizzazione della tribuna prefabbricata in acciaio sono compresi, oltre alla fornitura e posa in opera, i seguenti oneri:

1. Relazione di calcolo strutturale, conforme alle vigenti disposizioni in materia (NTC 2018, ecc.) a firma di tecnico abilitato, comprensiva della verifica del piano di appoggio rispetto ai carichi di progetto derivanti dalla tribuna in acciaio e dimensionamento delle piastre di appoggio dei piedi della tribuna;
2. Disegni costruttivi di dettaglio riportati sezioni, collegamenti, sistema di appoggio, caratteristiche del fissaggio a terra, caratteristiche dei materiali previsti ed in genere tutto quanto necessario a definire compiutamente, anche nei dettagli, l'opera fornita, a firma di tecnico abilitato;
3. Accessori: numero e tipo di scale di accesso, corridoi e parapetti (lateral e posteriori);
4. Certificazioni dei materiali, certificati di origine, individuazione del centro di trasformazione e relativa certificazione, certificazione CE;
5. Collaudo strutturale finale e relativo verbale a firma di tecnico abilitato.

A corpo Euro 96.000,00.....diconsi euro novantaseimila/00